

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

HMG ŽST. Častolovice

12.3.2015

popis práce	termín	počet dnů	Měsíc																				
			květen																				
			18.-19.				19.								20.								
			Den				8.5.2015				9.5.2015				10.5.2015				11.5.2015				12.5.
				N	D	O	V	N	D	O	V	N	D	O	V	N	D	O	V	N	D	O	V
Stavební postup 4A-0																							
Vybudování provizorního nástupiště	1.5.-8.5.	8 dnů	■																				
Stavební postup 4A	8.-11.5.	4 dny																					
Osazení lavky	8.5.			■																			
Snesení kol. roštu	8.5.			■	■																		
Demontáž návěstidla Se 2 (vč. beden, lan)	8.5.			■																			
Snesení osvětlovací lampy v km 58,4 (0,700)	8.5.			■																			
Odtěžení štěrkového lože	8.5.			■	■																		
Výkop a podkladní bet. základu sloupu č.OS 7	8.5.			■	■																		
Osazení "prefab" základ OS 7	8.5.			■																			
Vybudování žel. spodku (odtěžení, odvodnění a k-ční vrstvy)	8.-9.5.			■	■	■	■																
Budování kabelové trasy	8.5.-9.5.			■	■	■	■																
Kopání a bet. základové spáry sloupu č. OS 6	9.5.			■	■																		
Osazení "prefab" základ OS 6	9.5.			■																			
Kopání a zajištění jámy pro OV 11	9.5.			■	■	■																	
Předšterkování	9.5.								■														
Položení kol. roštu	10.5.								■	■													
Sypání, Podbijení	10.5.								■	■													
Svařování	11.5.										■	■											
Práce AŽD	11.5.												■	■									

začátek výluky 8. května v 0:10

31,25
5,208333

N - noc 0:00 - 6:00
D - dopoledne 6:00 - 12:00
O - odpoledne 12:00 - 18:00
V - večer 18:00 - 24:00

pozn.:
kolize bet. patek OS 6 a optického kabelu

